Comune di Recale
Provincia di Caserta

pag. 1

STATO FINALE DEI LAVORI

OGGETTO: Lavori ampliamento e nuova realizzazione della pubblica illuminazione con opera di messa in sicurezza stradale su varie arterie, con apparecchi illuminanti a tecnologia Led

COMMITTENTE: Comune di Recale

IMPRESA: Nasta Impianti snc

Contratto registrato in MEPA a in data 14/09/2020 al n. 1407721 di euro 54150.27

Data Offerta:	<u>14/09/2020</u>	IMPORTO DEL PROGETTO:	56867,20
Data Consegna:	<u>15/09/2020</u>	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	<u>15/09/2020</u>	Importo per la Sicurezza:	381.14
Giorni Utili per Ultimazione:	90	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Data Utile per Ultimazione:	<u>14/12/2020</u>	Somme a Disposizione (variante):	6627.28
Giorni di Sospensione:	246	Importo per la Sicurezza (variante):	63.32
Numero di Sospensioni	3	Anticipazione:	0.00
Nuova Data Ultimazione:	<u>17/08/2021</u>	Giorni impiegati in PIU':	_____
Data FINE LAVORI:	<u>23/06/2021</u>	Giorni impiegati in MENO:	_____

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
R I P O R T O				
<u>LAVORI A MISURA</u>				
1 E.01.015.010 .a	Scavo a sezione obbligatoria eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione obbligatoria, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, comprese ... el cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)	SOMMANO mc 88,00	4,69	412,72
2 E.01.020.020 .a	Scavo a sezione obbligatoria, eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo..... L. nell'ambito del cantiere. Compre il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. (con trovanti fino a 0.3 mc)	SOMMANO mc 0,58	120,42	69,84
3 E.13.000.010 .c	Posa in opera di pavimenti forniti dall'Amministrazione fresco su fresco su letto di sabbia e cemento, compresa scelta e la pulizia del materiale, il taglio, la suggellatura con cemento e gli eventuali incastri a muro di marmettoncini e marmettoni di cemento	SOMMANO mq 2,90	25,29	73,34
4 E.21.050.010 .a.CAM	Applicazione di vernice antiruggine Applicazione di uno strato di vernice antiruggine di fondo, eseguita a pennello su superfici metalliche già trattate. Al minio di piombo	SOMMANO mq 20,16	6,31	127,21
5 L.02.010.040 .a	Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, conten ... ori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Bipolare Sezione 2x1,5 mmq	SOMMANO m 248,00	1,94	481,12
6 L.02.010.070 .b	Cavo quadripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propaga ... per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x2,5 mmq	SOMMANO m 756,16	3,60	2'722,18
7 L.02.010.070 .d	Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, conten ... i per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x6 mmq	SOMMANO m 1'650,00	5,75	9'487,50
8 L.02.080.130 .c	Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 63 mm	SOMMANO m 366,66	3,57	1'308,97
9 L.02.080.130 .g	Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 125 mm	SOMMANO m 83,00	10,23	849,09
10 L.02.120.080 .b	Cassetta di derivazione in alluminio pressofuso predisposta con messa a terra e masselli di fissaggio, corpo in alluminio sabbiato con coperchio con bordo e guarnizione in gomma, grado di protezione IP 67 Da 129x104x6 mm	SOMMANO cad 24,00	15,40	369,60
11 NP01	Recupero di cassetta di derivazione da palo, in feritoia 45x186, il collegamento dei cav elettrici all'interno della cassetta esistente, e il riposizionamento, compresa l'apertura e la chiusura della portella da palo.	SOMMANO cadauno 29,00	13,58	393,82
12 R.02.010.050 .a	Taglio di superfici in conglomerato bituminoso e/o cementizio anche armato per giunti, tagli, canalette, cavidotti Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura di idonea attrezzatura di giunti, tagli, canalette, cavidotti su superfici in conglomerato bituminoso. Profondità di taglio da 0 a 100 mm	SOMMANO ml 733,32	3,73	2'735,29
13 R.02.020.060 .c.CAM	Demolizione strutture in calcestruzzo con ausilio di martellone o tronchesa stritolatrice su escavatore. Pilastri o solai	SOMMANO mc 5,67	25,01	141,81
14 R.02.035.010 .b.CAM	Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi sviluppo, in opera ... e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Rimozione di elementi strutturali con profili NP, HEA, UPN, L, C e similari	SOMMANO kg 300,00	0,53	159,00
15 T.01.010.010	Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con autocarro di portata maggiore di Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra, compreso carico ... eventuali oneri di scarica autorizzata.			
A R I P O R T A R E				
				19'331,49

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			19'331,49
.a	Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per trasporti fino a 10 km SOMMANO mc	88,00	12,24	1'077,12
16 U.04.020.077	Chiusini, caditoie e griglie in ghisa sferoidale Chiusini e griglie sferoidale di qualsiasi dimensione, forme e classi di carrabilità prodotti da aziende certificate ISO 9001 conformi alle norme tecniche vigenti, compresi le opere murarie . Chiusini, caditoie e griglie in ghisa sferoidale SOMMANO kg	400,00	4,19	1'676,00
17 U.05.010.032	Demolizione di pavimentazioni in lastre di pietra o pietra ricomposta, a mano poste su malta o sabbia per riutilizzo del materiale compresi l'accatastamento del materiale di recupero nei luoghi indicati dal committente l'asporto del materiale di allettamento, la pulizia del fondo. Spessore fino a 5 cm. SOMMANO mq	2,90	9,91	28,74
18 U.05.020.080	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresi l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulazione ... prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, misurato in opera dopo costipamento. SOMMANO mc	73,33	21,50	1'576,60
19 U.05.020.095	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume, confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli . SOMMANO mq/cm	879,98	1,55	1'363,96
20 U.05.020.096	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% con ... di 0,7 kg/m² di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli. SOMMANO mq/cm	634,34	1,69	1'072,04
21 U.06.030.030	Palo rastremato diritto in acciaio zincato a stelo unico con braccio avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "L" ... conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata: d2=114; d1= 65; L= 7000; h=6200; pl=8000; b=1500; d=57; kg=71; S=3,5 SOMMANO cad	25,00	451,02	11'275,50
22 U.06.030.040	Palo conico trafilato curvato in acciaio zincato avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2" diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "L"; altezza fuori terra ... conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata: d2=127; d1= 60; h=7000; pl=7800; b=1200; d=60; kg=84; A=15°;S=3,5 SOMMANO cad	3,00	561,08	1'683,24
23 U.06.060.010	Armature stradali a LED attacco su palo Armatura stradale a LED avente le seguenti caratteristiche: - Corpo e coperchio stampati in alluminio pressofuso con sezione aerodinamica a ... azione elettrica all'apertura della copertura, dispositivo di protezione conforme alla EN 61547. Potenza 83 W - 11900 lm SOMMANO cad	35,00	642,78	22'497,30
.d.CAM				
	Parziale LAVORI A MISURA euro			61'581,99
	T O T A L E euro			61'581,99
	A R I P O R T A R E			